

Акт о результатах контроля по исполнению Концессионером своих обязательств по реконструкции объектов, входящих в систему теплоснабжения муниципального казенного общеобразовательного учреждения Юмасинская средняя общеобразовательная школа в границах деревни Юмас на территории муниципального образования Кондинский район по Концессионному соглашению от 12.10.2020 г

пгт. Междуреченский

03.04.2023 г.

Муниципальное образование Кондинский район, от имени которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, в лице председателя комитета Жуковой Ирины Петровны, действующей в соответствии с Положением «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района», утвержденным решением Думы Кондинского района от 28 января 2015 года № 525, в дальнейшем «Концедент», представители концедента:

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района А.В.Торейкин;

- специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района А.А.Беккер, с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» в лице Матвеевой Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.:

1.В соответствии с Приложением 6 к Концессионному соглашению от 12 октября 2020 года Концессионером в 2022 году запланированы следующие работы по реконструкции объекта соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем вводимых, реконструируемых мощностей	Год реализации мероприятия
1	2	3	4	5
	Мероприятия по реконструкции			
1.	Реконструкция котельной Юмасинской школы заменой существующих котлов, в том числе:	МВт	0.8	2022
1.1.	Реконструкция котельной Юмасинской	МВт	0.8	2022

	школы заменой существующего котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Г			
1.2.	Реконструкция котельной Юмасинской школы замена двух сетевых насосов и подпиточного насоса	Ед.	3	2022

В ходе проверки установлено:

Мероприятие 1.1. «Реконструкция котельной Юмасинской школы заменой существующего котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Г» - произведены работы по демонтажу указанного котла, работы по монтажу нового котла не выполнены, новый котел к проверке не представлен.

Мероприятие 1.2. «Реконструкция котельной Юмасинской школы замена двух сетевых насосов и подпиточного насоса» - произведена установка одного сетевого насоса, второй сетевой насос предоставлен, не установлен, подпиточный насос не установлен.

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр предназначен для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера.

Подписи сторон

От имени Концедента


 /И.П.Жукова/

 /А.В.Торейкин/

 /А.А.Беккер/

От имени Концессионера



 /Н.А. Матвеева/

Представитель общественности д. Юмас

 /В.В. Бабанakov/