

## Акт

об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объектов, входящих в систему теплоснабжения муниципального казенного общеобразовательного учреждения Юмасинская средняя общеобразовательная школа в границах деревни Юмас на территории муниципального образования Кондинский район по Концессионному соглашению от 12.10.2020 г

пгт. Междуреченский

29.05.2023 г.

### Акт приемки выполненных работ

Муниципальное образование Кондинский район, от имени которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, в лице председателя комитета Жуковой Ирины Петровны, действующей в соответствии с Положением «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района», утвержденным решением Думы Кондинского района от 28 января 2015 года № 525, в дальнейшем «Концедент», представители концедента:

исполняющий обязанности заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района И.Г. Кошеленкова,

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района А.В.Торейкин;

- начальник отдела производственно технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района С.Е. Вшивцев, с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» в лице учредителя Шевченко Виталия Евгеньевича, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.:

1. В соответствии с Приложением 6 к Концессионному соглашению от 12 октября 2020 года Концессионером в 2022 году запланированы следующие работы по реконструкции объекта соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ	Стоимость (руб.)
1	Объекты, входящие в систему теплоснабжения МКОУ Юмасинская СОШ	Реконструкция котельной Юмасинской школы заменой существующего котла КВСр/КВСа-0,8 К/1,0Г	МВт	Установлен котел КВр-0,8-9, заводской номер 23-002, 0,8 Мвт. Определить дату изготовления котла не представляется возможным. Документы на	-






				котел на дату и время осмотра не представлены.	
2	Объекты, входящие в систему теплоснабжения МКОУ Юмасинская СОШ	Реконструкция котельной Юмасинской школы замена двух сетевых насосов и подпиточного насоса	Ед.	Установлен один сетевой насос. Не предоставлены подтверждающие документы о выполнении. Мероприятие не выполнено)	-

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляра предназначены для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера.


2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляра предназначен для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера.

Подписи сторон


От имени Концедента

 /И.Г. Кошеленкова /  
 /А.В. Торейкин /  
 /С.Е. Вшивцев /

От имени Концессионера

 /В.Е. Шевченко/  
*по доверенности № от:*

Представитель общественности д. Юмас

 /В.В. Бабанакон/

*п. 3 - второй сетевой насос КМ «Соларто» №40-160 # 880/400-50 № 5,5,4 кВт установленный ранее, отграблен производителем на площадке (его заменили к работе)  
 п. 4 подпиточный смонтирован, второй насос Вихрь ПН-1100 в резерве на монтаж.*